

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 12/2020**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: [redacted]
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[redacted] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [redacted]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **PSD s. r. o.**
Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín III
IČ: 64650910
DIČ: CZ64650910
Zastoupený: Petr Trabalka, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 3851748379/0800
Telefon: [redacted]
E-mail tel. mob: psd@psd.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Petr Trabalka, jednatel společnosti
E-mail, tel. Mobil: psd@psd.cz, [redacted]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany s dohody na uzavření dodatku k předmětné smlouvě o dílo následujícím znění:

1. Předmět dodatku

1. Dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 12/2020 řeší změnu termínu plnění spočívající v prodloužení termínu pro ukončení prací, veškerá další ustanovení zůstávají beze změny. Dodatek je uzavřen z důvodu nastalé situace, kterou zadavatel ani účastníci zadávacího řízení (včetně vybraného zhotovitele) v době realizace zadávacího řízení, nemohli předvídat, a sice pandemie nemoci covid-19 a z ní vyplývající mimořádná opatření Vlády České republiky, které způsobily nemožnost dokončení plnění v předpokládaném termínu. Součástí dodatku je i aktualizovaný harmonogram prací. Nově znění příslušného článku zní:

3. Termín plnění

1. Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo**
2. Zahájení stavebních prací: **nejpozději dva kalendářní dny po předání a převzetí staveniště**
3. Ukončení stavebních prací: **nejpozději do 31.05.2021**
4. Předání a převzetí stavby: **nejpozději 1 kalendářních den po ukončení stavebních prací**
5. Počátek běhu záruční lhůty: **ode dne převzetí stavby bez vad a nedodělků**

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tato smlouva byla schválena na 43. schůzi Rady města dne usnesením č. 12/43R/2020.

Ve Šluknově dne: 12.05.2020

V Děčíně: 12.05.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Starostka města Šluknov



PSB s.r.o.
Březová 187, 405 02 Děčín III
DIČ: CZ64680910

Petr Trabalka
jednatel společnosti

Přílohy:

Aktualizovaný harmonogram prací

Harmonogram postupu prací

Stavba : Školní jídelna Šluknov

Objednatel : Město Šluknov

Zhotovitel : PSD s.r.o. Děčín

Předání staveniště : 14.5.2020

Zahájení prací : 18.5.2020

Dokončení prací : 31.5.2021

Předání a převzetí stavby : 1.6.2021

	Rok 2020												Rok 2021					
Měsíc	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6				
Vnitřní úpravy																		
Bourací práce	xxx																	
Zdivo	xxxxxx																	
Okna		xx																
Dveře hliníkové		xx																
Opravy omítek		xxxxxxxxxxxx																
Podlahy- mazaniny		xxx																
Dlažby			xxxx															
Obklady			xxxx															
Lina				xx														
Nátěry			xx															
Malby			xxxx															
Sádkartón			xx															
Vzduchotechnika	xxxx																	
Elektroinstalace		xxx																
ZTI		xx	x															
Výtah- hrubá stavba																		
Zemní práce			xxxx															
Základy-mikropiloty			xxx															
Hromosvod v zemi			x															
Izolace			xx															
Zdivo				xxx	xxx													
Strop					xxxx													
Střecha					xx													
Demolice zdvořív		xx																
Výtah – dokončení																		
Vnitřní omítky								xxxxxxxx										
Fasáda									xxxxxxxx									
Dokončení hromosvodu										xx								
Výtah výroba,montáž										xxxxxxxx								
Venkovní kanalizace				xxx														
Chodník							xx											
Zateplení jídelny																		
Zemní práce								xxxxxxxx										
Izolace v zemní části								xxxxxxxx										
Lešení								xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx										
Střecha									xxxxxxxx									
Zateplení venk.stěn								xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx										
Hromosvod								xxx				xx						
Okna								xxxx										
Zednické opravy									xxxxxxx									
Terénní úpravy													xxxx					
Revize														xx				

