

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 12/2020**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil:

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **PSD s. r. o.**
Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín III
IČ: 64650910
DIČ: CZ64650910
Zastoupený: Petr Trabalka, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 3851748379/0800
Telefon: 412 517 555
E-mail tel. mob: psd@psd.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Petr Trabalka, jednatel společnosti
E-mail, tel. Mobil: psd@psd.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany s dohody na uzavření dodatku k předmětné smlouvě o dílo následujícím znění:

1. Předmět dodatku

1. Dodatek č. 2 SoD č. ORŽP 12/2020 řeší změnu termínu plnění spočívající v prodloužení termínu pro ukončení prací, vyplývající z pokračující pandemie nemoci covid-19, která znemožnila provádění prací z důvodu hromadného rozšíření nemoci u zhotovitele. Nově znění příslušného článku zní:

3. Termín plnění

1. Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo**
2. Zahájení stavebních prací: **nejpozději dva kalendářní dny po předání a převzetí staveniště**
3. Ukončení stavebních prací: **nejpozději do 30.06.2021**
4. Předání a převzetí stavby: **nejpozději 1 kalendářních den po ukončení stavebních prací**
5. Počátek běhu záruční lhůty: **ode dne převzetí stavby bez vad a nedodělků**

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tato smlouva byla schválena na 73. schůzi Rady města dne usnesením č. 13/73R/2021.

Ve Šluknově dne: 31.05.2021

V Děčíně: 31.05.2021

Za objednatele:

[Redacted signature]

Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:

[Redacted signature]

Petr Trabalka
jednatel společnosti