

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

kmenová smlouva evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 13/2022**

u zhotovitele: 231260452

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 300
E-mail tel. mob: [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[redacted] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [redacted]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Žáčkem, manažerem regionu Česká Lípa, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7408201/0100
Telefon: 487 832 232
E-mail, tel. mob: dss@colas.cz, 774 888 079
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních:
[redacted] vedoucí přípravy výroby
E-mail, tel. mobil: [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech plnění dodávek a předání prací:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
E-mail, tel. mobil: [redacted]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny z důvodů skutečností zjištěných v průběhu stavby, které zadavatel v době zadání nemohl předpokládat – jedná se o odečtení prací, které není nutné pro zdárné dokončení díla realizovat.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

3. Cena díla

1. Cena za dodatek díla je dohodnuta jako cena pevná, vyplývající z dodávky dle kmenové smlouvy a nabídky zhotovitele. Celková cena je uvedena včetně DPH.
2. Cena dodatku díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... -130.815,83 Kč
DPH 21 %: -27.471,32 Kč
Cena včetně DPH:.....-158.287,15 Kč
(cena slovy: minusstopadesátosmtisícdvěstěosmdesátkorunčeskýchpatnáctthaléřů)

Celková cena díla, včetně dodatku č. 1 je sjednána ve výši:

Cena bez DPH:..... 3.606.772,31 Kč

DPH 21 %: 757.422,18 Kč

Cena včetně DPH:..... 4.364.194,49 Kč

(cena slovy:

čtyřmiliónytřistašedesátčtyřtisícstodevadesátčtyřikorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 22. schůzi Rady města dne usnesením č. 12/22R/2023.

Příloha:

Porovnání skutečně provedených prací s původním rozpočtem = vyčíslení méněprací


Ve Šluknově dne: 18.09.2023

V České Lípě dne: 18.8.2023

Za objedna

Za zhotovitel:

Ing. Tomáš
starosta města Šluknov



COLAS CZ, a.s.
Antonína Sovy 965
470 01 Česká Lípa
DIČ: CZ26177005 (3)
www.colas.cz

ček, manažer regionu Česká Lípa,
né moci

Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2023

Lokalita č. 1 - MK Království Kr-18 - Beytler

Položky SOD + DOD-1				Měněpráce		Vícepráce		CELKEM po DODATKU č.2	
Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm - včetně vybourání	M2	10,000	71,00	710,00	0,00	0,00	710,00
002	997013501	Odvoz asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklá	T	2,640	200,00	528,00	0,00	0,00	528,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku Zh	T	65,600	4,20	275,52	0,00	0,00	275,52
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltbetonu na skládce (skládkovné)	T	2,640	150,00	396,00	0,00	0,00	396,00
005	181951102	Čištění vozovek metením strojní podkladu nebo křtu betonového n	m2	425,600	19,00	8 086,40	-22,900	-435,10	7 651,30
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltbetonovou směsí ACO 11S	T	27,912	2 520,00	70 338,24	-7,912	-19 938,24	50 400,00
007	573211109	Posřtk živčný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	425,600	13,00	5 532,80	-22,900	-297,70	5 235,10
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm - finišel	M2	425,600	296,00	125 977,60	-22,900	-6 778,40	119 199,20
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou zálivkou - PVH	M	10,000	83,00	830,00	-7,000	-581,00	249,00
010	569911130R	Zpevnění krajnic SD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	10,000	125,00	1 250,00	-10,000	-1 250,00	0,00
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	1,00	1,00		0,00	1,00
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00		0,00	1 300,00
Cena CELKEM bez DPH						215 225,56 Kč		-29 280,44 Kč	185 945,12 Kč

Lokalita č. 2 - Husova

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm - včetně vybourání	M2	40,000	71,00	2 840,00	-22,000	-1 562,00	1 278,00
002	997013501	Odvoz asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklá	T	10,560	200,00	2 112,00		0,00	2 112,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku Zh	T	262,400	4,20	1 102,08		0,00	1 102,08
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltbetonu na skládce (skládkovné)	T	10,560	150,00	1 584,00		0,00	1 584,00
005	181951102	Čištění vozovek metením strojní podkladu nebo křtu betonového n	m2	640,000	19,00	12 160,00	-97,500	-1 852,50	10 307,50
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltbetonovou směsí ACO 11S	T	41,973	2 520,00	105 771,96	-6,973	-17 571,96	88 200,00
007	573211109	Posřtk živčný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	640,000	13,00	8 320,00	-97,500	-1 267,50	7 052,50
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm - finišel	M2	640,000	296,00	189 440,00	-97,500	-28 860,00	160 580,00
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou zálivkou - PVH	M	40,000	83,00	3 320,00	-12,000	-996,00	2 324,00
010	569911130R	Zpevnění krajnic SD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	100,000	125,00	12 500,00	-85,000	-10 625,00	1 875,00
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	1,00	1,00		0,00	1,00
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00		0,00	1 300,00
Cena CELKEM bez DPH						340 451,04 Kč		-62 734,96 Kč	277 716,08 Kč

Lokalita č. 3 - Nová Ves

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm - včetně vybourání	M2	8,000	71,00	568,00		0,00	568,00
002	997013501	Odvoz asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklá	T	5,280	200,00	1 056,00		0,00	1 056,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku Zh	T	131,200	4,20	551,04		0,00	551,04
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltbetonu na skládce (skládkovné)	T	5,280	150,00	792,00		0,00	792,00
005	181951102	Čištění vozovek metením strojní podkladu nebo křtu betonového n	m2	1 827,000	9,00	16 443,00	0,00	0,00	16 443,00
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltbetonovou směsí ACO 11S	T	140,000	2 520,00	352 800,00	0,00	0,00	352 800,00
007	573211109	Posřtk živčný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	0,000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. tl 50 mm - finišel	M2	1 827,000	296,00	540 792,00	0,00	0,00	540 792,00
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živčnou zálivkou - PVH	M	9,000	83,00	747,00	0,00	0,00	747,00
010	569911130R	Zpevnění krajnic SD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	82,000	125,00	10 250,00	0,00	0,00	10 250,00
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	2 150,00
Cena CELKEM bez DPH						926 150,04 Kč		0,00 Kč	926 150,04 Kč

Lokalita č. 4 - Nové Hraběcí - Komárek

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Cena CELKEM
001	919735112r	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm s vybouráním - nap	M2	7,500	71,00	532,50		0,00	532,50
002	997013501	Odvoz asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklá	T	1,950	200,00	390,00		0,00	390,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku Zh	T	78,000	4,20	327,60		0,00	327,60
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltbetonu na skládce (skládkovné)	T	2,000	150,00	300,00		0,00	300,00

005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	570,000	16,30	9 291,00
006	573211111	Postřik živичný infiltrací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	M2	0,000	14,00	0,00
007	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)	M2	570,000	252,00	143 840,00
008	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	M2	0,000	14,00	0,00
009	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I 50 mm š přes 3	M2	570,000	296,00	168 720,00
010	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou - PVH	M	6,000	83,00	498,00
011	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	34,400	125,00	4 300,00
012	070002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	1,00	1,00
013	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00
Cena CELKEM bez DPH						329 300,10 Kč

Lokalita č. 5 - Zemánek

[illegible]

Lokalita č. 6 - ul. Sukova

[illegible]

Oprava mostu CM20 v Husově ul.: SO VRN

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn. cena
72	12103000	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení sítí	soubor	0,500	23 500,00
81	0340403000	DIO	soubor	0,300	29 230,00
Cena CELKEM bez DPH					20 519,00 Kč

Lokalita č. 7 - K vyhlídce

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn. cena	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živiniého křtu hl do 100 mm - včetně vybourání	M2	5,000	71 00	355 00

		Položky SOD + DOD-1	
002	997013501	Odvoz asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku	T
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltbetonu a vybouraných hmot na skládku ŽH	T
004	174201211	Poplatek za uložení asfaltbetonu a skládce (skládkovné)	T
005	181951102	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového n	m2
006	572131311	Vyrovnaní povrchu asfaltbetonovou směsí ACO 11S	T
007	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišer	M2
009	599141111	Vyplnění spár mezi silnicními dílci živичnou závlkou - PVH	M
010	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	M2
011	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl
		Cena CELKEM bez DPH	1,000
			1 600,00
			160 048,88 Kč

Lokalita č. 8 - J. K. Tyla

Poradí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 100 mm - včetně vybouření	M2	32,000	71,00	2 272,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybourání hmot na skládka nebo mezisklá	T	21,120	200,00	4 224,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybourání hmot na skládka ZH	T	524,800	4,20	2 204,16
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkové)	T	21,120	150,00	3 168,00
005	181951102	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového n	m2	201,000	19,00	3 819,00
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	T	13,247	2 520,00	33 382,44
007	573211109	Postřik živiničný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	201,000	13,00	2 613,00
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišet	M2	201,000	296,00	59 496,00
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živiničnou závlivkou - PVH	M	5,000	83,00	415,00
010	569911130R	Zpevnění krajnic SD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	25,000	125,00	3 125,00
011	700022222	Výškovná úprava uličních vpustí a kanalizačních šachet	ks	3,000	3 362,00	10 086,00
012	344030000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00
Cena CELKEM bez DPH						126 404,60 Kč

Oprava komunikace v ul. B. Němcové - koordinace SčVK - podíl města

[illegible]

Cena CELKEM bez DPH	3 737 588,14 Kč
DPH 21%	784 893,51 Kč
Cena CELKEM včetně DPH	4 522 481,65 Kč

Měnění práce	Vícepráce	CELKEM po DODATKU č.2
0,00	0,00	1 320
		264,00
0,00	0,00	32 800
		137,76
0,00	0,00	1 320
		198,00
0,00	0,00	310 000
		5 890,00
0,00	0,00	20 331
		51 234,12
0,00	0,00	310 000
		4 030,00
0,00	0,00	310 000
		91 760,00
-30,000	-3 750,00	17 000
	7,000	1 411,00
		0,00
0,00	0,00	0,00
		1 600,00
-3 750,00 Kč	581,00 Kč	156 879,88 Kč

Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
-14,000	-994,00		0,00	18,000	1 278,00
-4,120	-824,00		0,00	17,000	3 400,00
-104,960	-440,83		0,00	419,840	1 763,33
-4,224	-633,60		0,00	16,896	2 534,40
-61,000	-1 159,00		0,00	140,000	2 660,00
	0,00		0,00	13,247	33 382,44
-61,000	-793,00		0,00	140,000	1 820,00
-61,000	-18 056,00		0,00	140,000	41 440,00
	0,00	13,000	1 079,00	18,000	1 494,00
-10,000	-1 250,00		0,00	15,000	1 875,00
	0,00		0,00	3,000	10 086,00
	0,00		0,00	1,000	1 600,00
	-24 150,43 Kč		1 079,00 Kč		103 333,17 Kč

Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
	0,00	3,000	213,00	8,000	568,00
	0,00		0,00	150,000	10 500,00
	0,00		0,00	150,000	22 200,00
	0,00		0,00	67,500	13 500,00
	0,00		0,00	2 970,000	12 474,00
	0,00		0,00	26,400	5 280,00
	0,00		0,00	1 161,600	4 878,72
	0,00		0,00	26,400	3 960,00
	0,00		0,00	67,500	10 125,00
	0,00		0,00	150,000	84 000,00
	0,00		0,00	150,000	3 900,00
	0,00		0,00	150,000	73 860,00
	0,00		0,00	150,000	1 950,00
	0,00		0,00	150,000	95 025,00
	0,00		0,00	5,000	415,00
	0,00		0,00	3,000	6 180,00
	0,00		0,00	4,000	7 660,00
-2,000	-6 724,00		0,00	7,000	23 534,00
	0,00	1,000	1 693,00	6,000	10 158,00
	-6 724,00 Kč		1 906,00 Kč		390 167,72 Kč

-135 626,83 Kč	4 811,00 Kč	3 606 772,31 Kč
- 28 481,63 Kč	1 010,31 Kč	757 422,18 Kč
- 164 108,47 Kč	5 821,31 Kč	4 364 194,46 Kč